



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture
U.O. Progettazione e Attuazione Interventi

40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, 10

CODICE INTERVENTO

**LAVORI DI: PISTE CICLABILI: REALIZZAZIONI E MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ
CICLOPEDONALE - II STRALCIO**

IMPRESA: CONSORZIO FRA COSTRUTTORI - CFC - Reggio Emilia

CONTRATTO: n° 189 del 23/07/2015

**IMPORTO DEI LAVORI DI
CONTRATTO**

Ribasso d'asta 30,25 %

	EURO
Per lavori	586.515,63
Per costi della sicurezza	25.000,00
Totale	611.515,63

IMPORTO ATTI AGGIUNTIVI

TOTALE	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(Art. 199 del D.P.R. 207 del 5/10/2010; Capitolato Speciale d'Appalto / Foglio Condizioni)

- Visto l'Art. 199 del D.P.R. 207 del 5/10/2010, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto / Foglio Condizioni;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in data **03/08/2015**;
- Visto il tempo utile contrattuale prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto / Foglio Condizioni per l'esecuzione dei lavori, stabilito in giorni **300**;
- Visti i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, succedutesi come segue:

Verbale di sospensione in data	Verbale di ripresa in data	Totale giorni di sospensione
29/06/2016	25/07/2016	26
12/09/2016	26/09/2016	14

Comune		Redatto da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e Coordinamento Tecnico		Pag. 1 di 2
Rev.	Data rev.			Redazione Doc.
4	15/07/2011		Adeguamento al DPR 207/10	
3	19/09/2008		Adeguamento riferimenti normativi	
2	01/01/2002		Verbale di Ultimazione lavori	

--	--	--

- Vista la formale comunicazione dell'Impresa di intervenuta ultimazione lavori in data **05/10/2016**;

Il sottoscritto **Geom. Adamo Russo**, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito dell'avvenuta constatazione in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice degli accertamenti relativi alle lavorazioni eseguite, certifica che:

i lavori sopra indicati sono stati ultimati il giorno **05/10/2016**, quindi entro il tempo utile contrattuale.

Ai sensi dell'Art. 199 comma 2 del D.P.R. 207/10, si segnala all'Impresa la necessità di completare le seguenti lavorazioni di piccola entità, accertate dal sottoscritto Direttore dei Lavori come marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera:

- completamento posa portali luminosi per attraversamenti pedonali;
- posa paline semaforiche per attraversamenti pedonali;
- carter e bolloni porte d'accesso zone 30.

Si ordina pertanto all'Impresa di completare le sopra indicate lavorazioni entro il termine di **giorni 60** naturali e consecutivi dalla data dal presente verbale.

Il mancato rispetto di questo termine perentorio rende inefficace il presente certificato di ultimazione dei lavori, rendendo necessario l'emissione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuto completamento delle lavorazioni.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'impresa appaltatrice

(timbro e firma)



Bologna, lì 05/10/2016

Il Direttore dei Lavori

(timbro e firma)

- Copia per l'Impresa
- Copia per il Direttore dei Lavori
- Copia per il Responsabile del Procedimento
- Copia per l'U.I. Gestione Finanziaria e Atti
- Copia per il Settore Gare (Ufficio Contratti)

Comune		Redatto da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e Coordinamento Tecnico		
Rev.	Data rev.			Redazione Doc.
4	15/07/2011		Adeguamento al DPR 207/10	
3	19/09/2008		Adeguamento riferimenti normativi	
2	01/01/2002		Verbale di Ultimazione lavori	