



COMUNE DI BOLOGNA

***Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità Sostenibile
Nucleo Operativo Interventi***

PG. N. : 202288/2013

OGGETTO: ROTONDA VISCONTI -INTERRUZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE CON PARTICOLARI RIPRISTINI IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI CHE INTERESSANO LE STRADE DI ACCESSO ALLA ROTONDA STESSA (VIA S.DONATO - VIALE FANIN - VIALE EUROPA) DAL GIORNO 22/08/2013 AL GIORNO 28/08/2013

IL DIRETTORE

Premesso che COOPCOSTRUZIONI SOC. COOP deve intervenire sulla rotonda Visconti dovendo effettuare lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sia sulla rotonda stessa che sulle strade che accedono ad essa;

Rilevato che tali lavori sulla rotonda comporta restringimenti della carreggiata stradale e sulle strade di accesso, via S.Donato lato centro, via S.Donato lato periferia, viale Europa e viale Fanin, comporta interruzioni temporanee della circolazione veicolare;

Considerato che per dar corso ai lavori di cui sopra, eseguiti per fasi in maniera tale da non comportare la chiusura di più di una strada per volta, si rende necessario adottare specifico provvedimento al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e, nel contempo, limitare disagi per l'utenza individuando, mediante apposita segnaletica, i percorsi alternativi;

Ai sensi degli art. 5, 6, 7, 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione DPR n. 495 del 16 dicembre 1992;

fatti salvi diritti di terzi;

C O N C E D E

all'impresa **COOPCOSTRUZIONI SOC. COOP.** dal giorno 22/08/2013 al giorno 28/08/2013 l'occupazione di suolo pubblico di volta in volta necessaria ai suddetti lavori di manutenzione stradale ordinaria programmabile e non programmabile sulla rotonda Visconti, nonché sulle strade che vi accedono per i primi 20 metri (viale Europa, via S.Donato tratto verso centro, via S.Donato tratto verso periferia e viale Fanin;

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nelle vie sotto elencate **dal giorno 22/08/2013 al giorno 28/08/2013 secondo le fasi di seguito elencate** in:

ROTONDA VISCONTI

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE con il mantenimento di **UNA CORSIA** per il transito veicolare avente larghezza minima di 3,50 metri

ROTONDA VISCONTI

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H

ROTONDA VISCONTI

DIVIETO DI SORPASSO

FASE UNO

VIA S.DONATO
dalla rotonda Visconti

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO IN DIREZIONE VERSO CENTRO per il tempo

per circa 20 metri
direzione centro

strettamente necessario all'esecuzione dei
lavori nel tratto a lato indicato

Durante tale fase il transito in direzione verso periferia dovrà essere indirizzato sulla carreggiata mantenuta libera, mediante l'ausilio di movieri muniti di vestizione ad alta visibilità che coordinano le manovre di ingresso nella rotonda Visconti.

Il transito in direzione verso centro dovrà essere deviato mediante apposita cartellonistica di deviazione sul percorso viale Europa/ via S.Nicolò di Villola oppure viale Europa/via Cadriano.

FASE DUE

VIA S.DONATO

dalla rotonda Visconti
per circa 20 metri
direzione periferia

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO

IN DIREZIONE VERSO PERIFERIA per il tempo
strettamente necessario all'esecuzione dei
lavori nel tratto a lato indicato

Durante tale fase il transito in direzione verso centro dovrà essere indirizzato sulla carreggiata mantenuta libera, mediante l'ausilio di movieri muniti di vestizione ad alta visibilità che coordinano le manovre di ingresso nella rotonda Visconti.

Il transito in direzione verso periferia dovrà essere deviato mediante apposita cartellonistica di deviazione sul percorso viale Carnacini/ rotonda Baroni/ via del Commercio Associato/ via delle Viti.

FASE TRE

VIALE EUROPA

dalla rotonda Visconti
per circa 20 metri

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO

per il tempo strettamente necessario alla
esecuzione dei lavori nel tratto a lato indicato
e sulla rotonda in corrispondenza della
intersezione

Durante tale fase il transito dovrà essere deviato sul percorso via S.Donato /via S.Nicolo' di Villola oppure su via Calamosco a seconda di quale sia la direzione interrotta temporaneamente;

FASE QUATTRO

VIALE CARNACINI

dalla rotonda Visconti
per circa 20 metri

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO

per il tempo strettamente necessario alla
esecuzione dei lavori nel tratto a lato indicato
e sulla rotonda in corrispondenza della
intersezione

Durante tale fase il transito dovrà essere deviato sul percorso rotonda Baroni/ via del Commercio Associato/ via delle Viti a seconda di quale sia la direzione interrotta temporaneamente;

**I LAVORI DI CUI AI PROVVEDIMENTI CITATI NELLE FASI DI CUI AL PRESENTE ATTO
NON DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CONTEMPORANEAMENTE**

D I S P O N E

che le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiscano quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle lavorazioni di cui alla presente ordinanza.

A U T O R I Z Z A

Il corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l'attuazione di cui sopra qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

DISPONE INFINE

All'impresa esecutrice dei lavori: *COOPCOSTRUZIONI SOC. COOP.*

la collocazione di idonea cartellonistica di deviazione, accompagnata da personale munito di vestizione ad alta visibilità, che indichi, a seconda della fase in atto, il percorso alternativo individuato di cui sopra.

La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli art. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e dall'art.30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

In alternativa all'apposizione del cartello di cui all'art. 30 comma 6 del D.P.R. 495/92 è possibile utilizzare i cartelli di formato "ridotto" secondo le disposizioni della Determinazione Dirigenziale P.G. n.205689/2003.

SOSPENDE

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente **nel periodo suindicato.**

Dalla Residenza Municipale , 12/08/2013

II DIRETTORE DI SETTORE
Ing. Cleto Carlini