



Comune di Bologna
Polizia Municipale



POLIZIA LOCALE

BOLOGNA

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO TELELASER LT 20-20 (DISPOSITIVO OPERANTE IN MODALITA' ISTANTANEA)

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di Maggio a Bologna nella via dell'Industria civico 2, strada aperta a pubblico passaggio, il sottoscritto Sovr. Atti Alessandro matr.401 e Sovr. Cumero Mauro in servizio presso Polizia Locale di Bologna hanno effettuato le prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo misuratore di velocità Telelaser LT 20-20 matr. TSO10359 prodotto dalla Ditta Elfrac S.r.l. e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n° 4199 del 08 settembre 1997.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità"

DICHIARANO

- di aver preso visione del certificato di taratura n. LAT 101 O961_2024_ACCR_VX del 24 Aprile 2024, rilasciato dal laboratorio di taratura accreditato ACCREDIA, relativo al suddetto dispositivo;
- di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione di seguito riportate, prima di iniziare i rilevamenti di velocità;

AUTOTEST	ESITO	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DISPLAY	ESITO	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
CONTROLLO A VELOCITA' A DISTANZA PREFISSATA	ESITO	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST ALLINEAMENTO	ESITO	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- le misure della velocità sono iniziate alle ore 09.15 e sono terminate alle ore 09.26;
- nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti nr. 30 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopra indicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n. 30 veicoli pari al 100 %d i quelli oggetto del rilevamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2700 del Codice Civile, secondo quanto disposto dal Capo 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017

ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell' allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data

10 Maggio 2024

I verbalizzanti

Sovr. Atti Alessandro matr. 401



Sovr. Cumero Mauro matr. 386

